

► Referat fra oppstartsmøte med kommunen og Nordland fylkeskommune – Reguleringsplanarbeid for Fv813

Dato: 2023-02-24	Sted: Norconsult - Bodø kontoret		Tid: Kl.09	
Møteleder: Stig Andre Knudsen		Referent: Soia Rahasindrainy		
Virksomhet:	Navn/Init.:	Rolle/Ansvar:	Til stede:	Kopi:
Beiarn kommune	Frank Movik	Planmyndighet/forslagstill er (Beiarn kommune)	X	X
Beiarn kommune	Torbjørn Grimstad	Planmyndighet/forslagstill er (Beiarn kommune)	X	X
Nordland fylkeskommune	Bjørn Tore Olsen	Veieier (Nordland fylkeskommune/NFK)	X	X
Norconsult	Stig Andre Knudsen	Konsulent/oppdragsleder	X	X
Norconsult	Soia Rahasindrainy	Plankonsulent/assisterende oppdragsleder	X	Referent
Neste møte:	Sted:	Tid:		

Punkt:	Sak:	Frist/Utført:	Ansvar:
1	<p><u>Avgrensing trasé</u> Det ble enighet om at veitrasé som skal utbedres, starter og ender i tråd med skisseprosjektet.</p>		
2	<p><u>Fremdrift</u> Forslag til fremdrift var gjennomgått, og kommunen opplyste om hvilken instans som fastsetter forslag til planprogram.</p> <p><i>I etterkant av oppstartsmøtet ble det avklart at det ikke vil bli behov for å utarbeide et planprogram da planforslaget går inn under §8 i forskrift om konsekvensutredninger, og ikke §6.</i></p>		
3	<p><u>Forholdet til kommuneplanarbeidet</u> Det opplyses fra kommunen om at det er gjort en konsekvensutredning på overordnet nivå ifm. utarbeiding av forslag til kommuneplanens arealdel.</p> <p>Kommunen opplyste videre om at reinbeitedistriktet var konsultert ifm. kommuneplanarbeidet, og Magne Haukås (hos Norconsult) har fått kopi av referatet.</p>		
4	<p><u>Behov for åpent møte</u> Plankonsulent lurte på om det er aktuelt med åpent møte.</p> <p>Kommunen vurderer at iom. at det er snakk om utbedring av eksisterende vei, og at ny trasé i stor grad følger eksisterende trasé, samt at det stort sett kun er hytter i området, vurderes behovet for åpent møte å være lite.</p> <p>En kan evt. avvente og se, om innkommende innspill tilsier noe annet.</p>		

Punkt:	Sak:	Frist/Utført:	Ansvar:
5	<p><u>Tekniske løsninger</u> Det ble enighet om at veiklasse Hø1 kan legges til grunn for reguleringsplanarbeidet.</p> <p>Med utgangspunkt i nevnt veiklasse, er det i veinormalen krav om at Hø1 skal bygges med veibredde 7,5 m. Det er imidlertid åpnet for at veier som går gjennom et sårbart/kostbart terreng, kan bygges med veibredde 6,5 m. I skisseprosjektet er det derfor foreslått en veibredde 6,5 m. Dette er begrunnet med at det er snakk om utbedring, ikke etablering av ny vei, samt at ÅDT-tallet er langt unna 4000, selv om ÅDT-tallet er variabelt. En mellomløsning kan være at en bygger veien med 6.5 asfalt med en liten grusskulder på hver side på 0.25m slik at totalt veibredde blir 7.0m</p> <p>NFK var positiv til en kostnadseffektiv tilnærming når en snakker om utbedring. Olsen ønsker imidlertid å drøfte problemstillingen internt, og kommer med tilbakemelding på hvilken veibredde det skal reguleres for.</p> <p>Det kan være behov for å søke om fravik. Fravikssøknaden vil først og fremst gå på horisontalkurveradius, bl.a. på grunn av vanskelig terreng. Norconsult vil vurdere behov for fravik i forbindelse med oppdatering av skisseprosjektet.</p> <p>I skissetegningen slik det foreligger nå (C02) er veien med tilhørende sidearealer tegnet på ei hyttetomt med tilhørende hytte. En skal se denne strekningen på nytt, med den hensikt å unngå å berøre tomten og hytta.</p> <p>Det vil for øvrig være behov for å legge om noen avkjørsler og parkeringsplasser. Norconsult tar en gjennomgang ifm. revidering av tegningene.</p>	Snarest	Nordland Fylkeskommune
6	<p><u>Planarbeid</u> Planavgrensning: Det er enighet om at det er hensiktsmessig å ta i ved varsel om planoppstart og heller skrenke inn grensene senere. En kan ta utgangspunkt i en bredde på 30 meter, på hver side.</p> <p>Massedeponi/riggområde: Det er hensiktsmessig å regulere inn massedeponi/riggområde. Mulig riggområde er eksisterende parkering med tilstøtende areal ved bommen.</p> <p>ROS-analyse: ROS-sjekklista vil bli gjennomgått og vurdert, og innarbeidet i planbeskrivelsen. En vurderer at det ikke vil bli behov for å utarbeide en egen ROS-analyse.</p>		

Punkt:	Sak:	Frist/Utført:	Ansvar:
	<p>Planvarsling planlegges sendt digitalt. Plankonsulent ønsker å få tilsendt liste over offentlige instanser, berørte foreninger og interesser.</p> <p>Kommunen opplyser om at det er dårlig grunnforhold i område som er vist på kart C01, ved profil ca 450. Norconsult vil prøve å justere linjen for å unngå fylling i dette området.</p> <p>Plankonsulent nevnte at det enten må gjøres grunnundersøkelser ifm. planarbeidet eller at det tas med et rekkefølgekrav som sørger for at det blir utført grunnundersøkelser ifm. byggesøknaden og før igangsettingstillatelse gis. Det ble enighet om at går for sistnevnte løsning.</p>		
7	<p><u>Rolleavklaring</u></p> <p>NFK har som policy å gi kommunen myndighet til å stå for planlegging av fylkesveier der det er snakk om mindre prosjekter. Planlagt tiltak, i sin helhet, vurderes i utgangspunktet som et «stort» prosjekt, men iom. at det ikke ligger i NTP, har NFK inntatt en mer tilbakeholden rolle og ikke deltatt aktivt. NFK har også tatt med i betraktning at det tenkes stykkevis utbygging/oppdeling av tiltaket. NFK vil imidlertid bidra til prinsipielle avklaringer, og vil behandle fravikssøknader.</p>		